

ОТЧЕТ

по ремонтно - восстановительным работам, выполненным на инженерно-технических системах,
и работам по благоустройству жилого комплекса и придомовой территории за 2021 год

г. Химки, Ленинский пр., дом № 1: корпус 3

п.п.	Наименование работ	Кол-во
	Работы, выполненные после проведения ежедневных обходов и частичных осмотров	
	Замена: - перегоревших электрических ламп накаливания - перегоревших электрических ламп люминесцентных - установка/ замена светильников и ламп LED	30 шт. 50 шт. 25 шт.
	Механическая чистка лежаков труб домовой канализации (1 раз/квартал)	3 чел./7 дн.
	Ликвидация протечек резьбовых соединений на трубопроводах: - Системы отопления - Системы ХВС / ГВС	2 шт. 35 шт.
	Регулировка подачи теплоносителя по домовым стоякам и квартирным радиаторам в отопительный сезон	3 чел./7 дн.
	Ремонт дверей входной группы, регулировка притворов	3 чел./7дн.
	Замена, установка и регулировка доводчиков на калитках	2 шт.
	Диагностика и устранение подмесов горячей воды в стояках ХВС	5 шт.
	Кодировка: - магнитных ключей кодовых замков дверей, калиток - карточек для въезда на территорию/ гаражных ворот	49 шт. 44 шт.
	Регламентное обслуживание и текущий ремонт: - шлагбаума въезда на территорию и в паркинг (2 шт.); - откатных ворот въезда на территорию (2 шт.) - подъемные секционные ворота въезда в паркинг (1 шт.)	2 чел./10дн. 2 чел./5дн. 2 чел./7дн.
).	Откачка водостоков из приемков в подземном гараже	3 чел./4дн.
1.	Ремонт, бетонирование, покраска столбиков, ограждений	10 шт.
2.	Регламентное обслуживание и текущий ремонт вспомогательных машин и механизмов: - снегоуборочная машина - газонокосилка - электропылесос (уборки воды и стр. мусора)	2 чел./3дн. 2 чел./4дн. 2 чел./3дн.
3.	Закупка/доставка оборудования, строительных /отделочных материалов и инструмента для выполнения регламентных и ремонтных работ (еженедельно)	2 чел./30дн.
	<u>Подготовка к сезонной эксплуатации</u>	
	Работы, выполненные при подготовке жилого комплекса к весенне-летнему периоду	
	Ревизия состояния трубопроводов и оборудования систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с составлением плана ремонтных работ	3 чел./5дн.
	Ревизия состояния наружных строительных элементов домов (мягкой кровли, кирпичной кладки фасадов, плиточного покрытия входных групп, металлических лестниц и т.д.) и внутренних строительных конструкций (штукатурного, покрасочного и напольного покрытия стен и полов) с составлением дефектной ведомости и плана ремонтных работ	4 чел./12дн.
	Покраска и ремонт скамеек и клумб	3 шт.
	Расконсервация /консервация отводов ХВС для полива газонов и цветников	2 шт.
	Покраска: - металлического забора по периметру придомовой территории - бордюров на придомовой территории	100 кв.м 700 пог. м
	Закупка грунта, цветочной рассады, декоративных кустарников и высадка	300 шт.
	Уборка и ремонт кровли встроенно-пристроенных помещений	3 чел./5дн
	Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения	2 чел./постоянно
	Установка урн	7 шт.
).	Профилактический осмотр, частичный ремонт и покраска игрового комплекса	3 чел./3дн.
	<u>Работы, выполненные при подготовке жилых домов гаража-стоянки к эксплуатации в осенне-зимний период</u>	
	<u>Центральный тепловой пункт.</u>	

1.	Осмотр состояния фланцевых соединений в местах установки трубопроводной арматуры	3 чел./постоянно
2.	Ревизия состояния запорной и запорно-регулирующей арматуры, установленной на трубопроводах теплосети.	3 чел./постоянно
3.	Ревизия состояния запорной арматуры, установленной на трубопроводах отопления и ГВС, включая трехходовые краны присоединения манометров и датчиков давления.	3 чел./постоянно
4.	Очистка, промывка грязевиков, сетчатых фильтров и обратных клапанов на системах отопления и ГВС.	3 чел./5дн.
5.	Химическая промывка пластинчатых теплообменников «RIDAN»; (HNN22-TC16-40-TKTM79)-Теплообменник ГВС 1 зона, 1 ступень – 1шт.; (HNN22-TC16-42-TKTM82)- Теплообменник ГВС 2 зона, 1 ступень – 1шт.; (HNN14A-TO16-38-TL)- Теплообменник ГВС 1 зона, 2 ступень – 1шт.; (HNN14A-TO16-48-TL)- Теплообменник ГВС 1 зона, 2 ступень – 1шт.; (HNN47-TC16-90- TKTM72)- Теплообменник на отопление – 1шт;	3 чел./10дн.
6.	Химическая промывка клапанов запорно-регулирующих на системе ГВС (корпус 1 – 2 шт.; корпус 2 – 2 шт. корпус 3 – 2 шт.).	3 чел./4дн.
7.	Выборочная покраска фланцевых соединений коммуникационных трубопроводов отопления, ХВС, ГВС антикоррозионным покрытием.	3 чел./3дн.
8.	Проверка состояния и ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и ГВС.	1 чел./2дн.
9.	Замена запорной арматуры на ГВС	2 шт.
0.	Гидравлические испытания трубопроводов общедомовой системы отопления.	3чел./5дн.
1.	Ремонт насосов ХВС (2 шт.)	2 чел./3 дн.
2.	Замена/поверка манометров	80 шт.
Корпус 3		
1.	Осмотр состояния сгонов на коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС в местах установки запорной арматуры, их перепаковка.	3 чел./15дн.
2.	Осмотр/проверка состояния запорной арматуры, установленной на магистральных трубопроводах и стояках отопления и ГВС.	3 чел./постоянно
3.	Проверка состояния тепловой изоляции на общедомовых коммуникационных трубопроводах отопления и ГВС, ее ремонт.	3 чел./3дн.
4.	Ревизия состояния общедомовых отопительных приборов и резьбовых соединений в местах их присоединения.	3 чел./постоянно
5.	Проведение (ежегодного) технического освидетельствования лифтов.	3 шт.
6.	Проведение электроизмерительных работ (замеров сопротивления изоляции) на электрооборудовании лифтов.	3 шт.
7.	Промывка трубопроводов внутридомовой системы отопления.	3 чел./3дн.
8.	Гидравлические испытания трубопроводов общедомовой системы отопления.	3 чел./3дн.
9.	Ремонт деревянных дверей выхода на балкон и пожарную лестницу, включая замену и установку поврежденных стекол, доводчиков, пружин, уплотнителя.	3 чел./постоянно
0.	Проверка работоспособности противопожарной автоматики, систем принудительного дымоудаления и пожаротушения (выборочно).	3 чел./постоянно
1.	Профилактический осмотр состояния электрооборудования в электрощитовой.	1 чел./постоянно
2.	Оформление паспорта готовности, сдача в Администрацию.	1 чел./10дн.
3.	Обслуживание дверей входной группы	3 чел./постоянно
4.	Чистка фильтров системы ГВС, ХВС, Отопления	3 чел./2дн.
5.	Замена доводчиков на входных дверях, переходных лоджиях	8 шт
6.	Покраска фасада и пилонов с ремонтом штукатурного слоя	250 кв.м
7.	Ремонт подвесного потолка	3чел./2дн.
8.	Ремонт/замена стояков ХВС/ ГВС	26 шт.
9.	Покраска этажей и пожарной лестницы от вандальных надписей	50 кв. м/3 чел.
0.	Профилактические осмотры стояков и наличия доступа к общему имуществу в жилых и нежилых помещениях	3 чел./постоянно
1.	Покраска квартирных, лифтовых холлов, пожарной лестницы (с 13 по 27 эт.)	2800 кв. м
2.	Замена запорной арматуры, сгонов на тех.этажах	15 шт./12 шт.
3.	Замена армированных стекол	10 шт.
Прочие работы		
	Вывешивание флагов к государственным праздникам	3 чел./по необхо.
	Монтаж- демонтаж, украшение новогодних елок.	3 чел./3дн.
По графику регулярного осмотра		

	Осмотр коммуникаций систем водоснабжения и отопления в помещениях ЦТП, ИТП, ВНС и технических зонах	3 чел./постоянно
	Осмотр и проверка исправности оборудования вентустановок воздухообменной вентиляции в гараже-стоянке	3 чел./постоянно
	Списание показаний с общедомовых, офисных и квартирных электрических счетчиков (1 раз/мес.)	3 чел./ежемесячн
	Списание показаний с общедомовых, офисных водосчетчиков (1 раз/мес.)	3 чел./ежемесячн
	Списание показаний с общедомовых теплосчетчиков (1 раз/мес.)	1 чел./ежемесячн
6.	Проверка состояния автоматики пожарной сигнализации и осмотр оборудования дымоудаления и пожаротушения в местах общего пользования (1 раз/мес.)	2 чел./ежемесячн
7.	Осмотр кровли, строительных конструкций, наружных инженерных коммуникаций и оборудования (1 раз/мес.)	3 чел./постоянно
8.	Контроль температуры воздуха в лифтовых холлах, в гараже-стоянке в осенне-зимний период (ежедневно)	1 чел./постоянно
9.	Ежедневная уборка придомовой территории, внутридомовых мест общего пользования	3 чел./постоянно
<u>Выполнено по заявкам жителей/ собственников офисов и по результатам осмотров в жилом комплексе</u>		
1.	Работ на системах электроснабжения и электроосвещения	110
2.	Работ на системах тепло- и водоснабжения и сантехническом оборудовании	380
3.	Работ на системах пожарной сигнализации	10
4.	Прочих работ	50

Примечание.

Плановое отключение теплоносителя многоквартирных жилых домов, от городской теплосети в ЦТП, по адресу; г.о. Химки ул. Ленинский пр. д.1 корпус 3, производилось в период с 17.08.2021 г. по 30.08.2021 г.

управляющий ООО «Дианик-Эстейт»  Толмачева И.И.

